

PROTOKÓŁ NR 128/2022 ZZ INOWROCŁAW/NW BYDGOSZCZ Z KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

Śluza nr 5 Dębinek na Kanale Górnonoteckim km 130+180
wykonana w dniu/dniach 11.08.2022 r.

(na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. [Dz.U. z 2020 poz. 1333
z późniejszymi zmianami])

1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Lokalizacja obiektu budowlanego:

- rzeka/ciek *Kanał Górnonotecki*
- kilometraż rzeki: *130+180*
- miejscowość: *Dębinek*
- gmina: *Białe Błota*
- powiat: *bydgoski*
- województwo: *kujawsko-pomorskie*

Zarządca budowli:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi, 20 88-100 Inowrocław
Nadzór Wodny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Kontrolę przeprowadził:

mgr inż. Kamil Serkowski
nr uprawnień: WKP/0097/OWOH/17
będący członkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
zarejestrowana pod numerem KUP/IS/0062/12

2. ZAKRES KONTROLI.

Kontrolą objęto obiekt budowlany: *Śluza nr 5 Dębinek na Kanale Górnonoteckim km , 130+180*

Kontrolą objęto sprawdzenie stanu technicznego w zakresie:

- *elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,*
- *instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,*
- *instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),*

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY KONTROLI:

- *dokumentacja powykonawcza,*
- *ostatnia ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu budowlanego (sporządzona na podstawie Prawa wodnego),*

- *protokoły z wcześniejszych kontroli okresowych (sporządzonych na podstawie Prawa budowlanego),*
- ~~*pozwolenia wodnoprawne, instrukcje eksploatacji, książki obiektu,*~~
- ~~*posiadane przez użytkownika orzeczenia o stanie istniejących instalacji i urządzeń,*~~
- *inne,*

4. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Klasa: *IV*

Pozwolenie na budowę (organ wydający, data, znak decyzji): *bd*

Rok budowy: *bd*

Pozwolenie na użytkowanie (organ wydający, data, znak decyzji): *bd*

Pozwolenie wodnoprawne (organ wydający, data, znak decyzji, data obowiązywania): *bd*

Data przekazania do eksploatacji: *1882 r.*

Data ostatniego remontu: *bd*

Data ostatniej przebudowy: *bd*

Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami;

- *zamknięcia: wrota górne i wrota dolne;*
- *głowy: górna i dolna;*
- *ściany komory z okładziną ceglaną;*
- *awanporty: górny i dolny;*

5. KONTROLA

5.1 Opis obiektu budowlanego w dniu kontroli: (ogłędziny)

elementy betonowe: *Betonowe obrzeża śluzy – stan dobry z nielicznymi spękaniami, nawierzchnia betonowa na chodnikach komunikacyjnych, betonowe umocnienia powyżej i poniżej śluzy*

Elementy piętrzące: *mechanizmy wrót i zamknięć - sprawne;*

Elementy ziemne: -

(Uwaga: próbne uruchomienie upustów, zamknięć i ich uszczelnień, mechanizmów oraz sprawności systemów smarowania oraz sprawdzenie sprawności urządzeń grzejnych, jeżeli są zainstalowane w celu niedopuszczenia do blokady zamknięć przez oblodzenie)

5.2. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin:

podłoże: *stan dobry*

korpus/konstrukcja: *stan dostateczny*

urządzenia drenażowe: *brak*

aparatura kontrolno/pomiarowa: *stan dobry*

urządzenia do przepuszczania wody: *stan dostateczny*

inne: -

5.3. Stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (*występują/nie występują*)

nie występują

5.4. Stan instalacji gazowych, przewodów kominowych (*występują/nie występują*)

nie występują

6. USTALENIA KOŃCOWE I WNIOSKI

6.1. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

6.1.1. Nieprawidłowości które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

- *nie dotyczy*

6.1.2. Nieprawidłowości inne niż w 6.1.1

- *Uszkodzenia (spękania) konstrukcji ceglanych;*
- *Uszkodzenia we wnękach mocowania wrót (przecieki wody);*
- *Uszkodzenia powierzchniowe z ubytkami ceglanych licówek ścian służy;*
- *Uszkodzenia nawierzchni betonowej na chodnikach;*
- *Nieszczelności w obrębie uszczelnień drewnianych wrót;*
- *Ubytki w powłoce malarskiej elementów stalowych, korozja;*
- *Elementy betonowe/ceglane zanieczyszczone i porośnięte mchem*
- *Niewypełnione spoiny ściennie służy.*

6.2. Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli

PROTOKÓŁ NR 80/2021/ZZI/NW Bydgoszcz

Zrealizowane – *brak*
(zakres zrealizowany)

Niezrealizowane

- *Naprawić nawierzchnię betonową na chodnikach komunikacyjnych wzdłuż komory służy*
- *Naprawa wnęk mocowania wrót – likwidacja nieszczelności*
- *Wymienić lub naprawić uszczelnienia drewniane wrót*

6.3. Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli:

- *Naprawić nawierzchnię betonową na chodnikach komunikacyjnych wzdłuż komory służy*
- *Naprawa wnęk mocowania wrót – likwidacja nieszczelności*
- *Wymienić lub naprawić uszczelnienia drewniane wrót*
- *Prowadzić bieżącą konserwację zabezpieczania elementów stalowych zasuw i balustrad*
- *Naprawić okładziny ceglane*
- *Oczyszczyć powierzchnie betonowe, ceglane z mchów i zanieczyszczeń*
- *Wypełnić spoiny ściennie służy*

6.4. Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego:

- *brak*

6.5. Ocena stanu technicznego:

Obiekt budowlany jest w ~~nieodpowiednim~~ / ~~dostatecznym~~ / ~~dobrym~~ stanie technicznym.

Obiekt ~~można/nie można~~ użytkować zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i instrukcjami

Obiekt budowlany pomimo wykazanych nieprawidłowości (~~nadaje się/nie nadaje się~~) do dalszego użytkowania.

Data następnej kontroli: 11.08.2023 r.


7. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Dokumentacja fotograficzna

(załączone spośród wymienionych w pkt. 3 lub inne)

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy

Bogdan Szypelow



mgr inż. Kamil Serkowski
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: inżynieria budowlana ogólna
nr upraw. WzP 0097/2017 Ch. 17

11.08.2023 Serkowski

(data i podpis osoby kontrolującej).


Pouczenie:

- Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a Pb, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch lub porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.”(art. 70 ust.1 i ust. 2 zdanie 1 ustawy Prawo budowlane).
- Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust.1.” (art. 70 ust.2 ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacja fotograficzna:



Zdjęcie 1. Lokalizacja – Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 2. Uszkodzenia nawierzchni betonowej na chodnikach komunikacyjnych – Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 3. Korozja i ubytki w powłoce malarskiej elementów stalowych - Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 4. Nieszczelności w obrębie uszczelnień drewnianych wrót - Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 5. Uszkodzenia powierzchniowe z ubytkami ceglanych licówek ścian śluzy - Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 6. Nieszczelności w obrębie uszczelnień drewnianych wrót - Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 7. Uszkodzenia powierzchniowe z ubytkami ceglanych licówek ścian śluzy, niewypełnione spoiny ścienne - Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180



Zdjęcie 8. Uszkodzenia elementów betonowych na komunikacyjnych przejściach wzdłuż ścian śluzy - Śluza nr 5 Dębinek na kanale Górnonoteckim km 130+180