

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa modułowego pomostu pływającego. Pomost będzie stanowić infrastrukturę szlaku żeglownego na rz. Wiśle i Kanale Żerańskim. Konstrukcja pomostu musi uwzględnić zmienność głębokości wody w Kanale w przedziale 0,50 m – 2,00 m.

Wymagania techniczne:

- długość całkowita 11,0 m – 13,0 m
- szerokość 2,00 m – 3,00 m
- wysokość wolnej burty 0,20 m – 0,40 m
- trap wejściowy z jednostronną barierką dł. 3,2 m – 3,5 m
- pomost modułowy z tworzywa sztucznego o sztywnej trwałej konstrukcji
(preferowana ilość modułów 8 – 10 modułów)
- poszycie powierzchni pomostu z powłoki antypoślizgowej
- przystosowany do kotwienia za pomocą martwych kotwic
- długość łańcuchów (lin) do martwych kotwic 0,50 m – 3,00 m z możliwością łatwej regulacji,
- wyposażony w barierki ochronne stalowe, nierdzewne dł. ca 20 m
- knagi stalowe nierdzewne – 4 szt.
- kolor pomostu (z wyłączeniem koloru białego).

Wymagania dodatkowe:

- wszystkie elementy wchodzące w skład pomostu muszą posiadać wymagane prawem dokumenty i certyfikatów dopuszczających do użytkowania.
- okres gwarancji – min. 24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
- do dostarczonych materiałów zostanie załączona instrukcja montażu poszczególnych elementów wchodzących w skład kompletnego pomostu
- sposób wykonania poszczególnych elementów musi być przystosowany do wielokrotnego montażu i demontażu pomostu (pomost będzie demontowany na okres zimowy)