

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214473-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Budowa obiektów inżynierii wodnej
2022/S 080-214473**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5272825616, REGON 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Tel.: +48 895217113
Faks: +48 895217101

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bialystok.wody.gov.pl/>
Adres profilu nabywcy: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych na następujących zadaniach: 1) „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego”, 2) „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”
Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.4.2021.AG

II.1.2) Główny kod CPV

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy
Część nr: 2

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Węgorzewo, Gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia są prace związane z ubezpieczeniem brzegów i udrożnieniem rzeki Węgorapy, położonej na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo w mieście i gminie Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie. i obejmuje w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca docelowego odkładu wydobytego urobku, założenie reperów roboczych przez geodetę, wstępny pomiar batymetryczny, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót, po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku;
- b) wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych wraz z montażem, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz demontaż tablic informacyjnych;
- c) prace umocnieniowe, które obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie demontażu starych umocnień brzegowych (wraz z wywozem i utylizacją), odcinkowa naprawa istniejących umocnień (wraz z odkopaniem oczepu od strony odpowietrznej do głębokości rzędnej spodu płyt żelbetowych), wbudowanie nowych umocnień brzegowych, jak również odbudowa kamiennej kierownicy na lewym brzegu rzeki oraz nadbudowa istniejącego umocnienia na prawym brzegu rzeki - zgodnie z dokumentacją projektową, geodezyjne pomiary powykonawcze;
- d) wykonanie 11 sztuk drabinek stalowych wejściowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, na przemian po obu brzegach kanału, wkomponowanych w obrys oczepu, a także pozostałych elementów wyposażenia nabrzeża – zgodnie z dokumentacją projektową.
- e) Powłoki malarskie należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, tak jak wszystkie materiały, zgodnie z umową.
- f) prace udrożnieniowe, wykonywane zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie prac regulacyjnych i utrzymaniowych w wodzie do rzędnej 113,95 m n.p. m. Kr60, z transportem wydobytego urobku na miejsce odkładu, po uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobywania z dna kanału (w zależności od uzyskanych wyników badań, urobek należy zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach), wykonanie korekty zakrętu na prawym brzegu, a także pomiar batymetryczny - powykonawczy;
- g) prace wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót, lub lepszego), które obejmują m.in.: wykonanie oznakowania docelowego szlaku żeglownego (po uprzednim demontażu istniejących znaków wraz z konstrukcjami), plantowanie skarp nasypu, obsiew mieszkanką traw, pielęgnacja i koszenie obsianych powierzchni.
- h) Nowe oznakowanie szlaku żeglownego powinno być wykonane w formie uzgodnionej z Administratorem tj. RZGW w Białymstoku. Oznakowanie docelowe winno być ustawione na konstrukcjach nośnych zapewniających stabilność oznakowania, wykonanych na wzór istniejących i musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 60 cm, blacha ocynkowana o grubości 1,2 mm i podwójnie zaginanych krawędziach. Znaki pokryte folią odblaskową III generacji.
- i) Ponadto oznakowanie musi być zgodne z przyjętym i uzgodnionym projektem organizacji ruchu żeglugowego, a także założoną technologią wykonywania robót.
- j) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.06.02.02-28-0001/20 oś priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 – Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.2 – Szlaki wodne i nabrzeża, Regionalny Program Operacyjny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 193-501446](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: BI.ROZ.2810.4.2021.AG

Część nr: 2

Nazwa:

Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

29/09/2021

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 190555390, NIP: 5840201588

Adres pocztowy: ul. Opacka 12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-338

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@doraco.pl

Adres internetowy: <http://www.doraco.pl/>

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 17 770 726.14 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

c.d. pkt VII.2.1)

2. zgodnie z PK 02/RW/2022:

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, jak również wizji lokalnej pozwoliło zweryfikować ilość istniejących pali drewnianych przeznaczonych do wyciągnięcia przy użyciu jednostek pływających. Weryfikacja ilości pali drewnianych przeznaczonych do rozbiórki, jak również przejęcie materiału z rozbiórki przez Zamawiającego spowodowało konieczność weryfikacji prognozowanej ilości wszystkich robót związanych z rozbiórką istniejących umocnień biologicznych.

III. Zmiana terminu wykonania umowy zgodnie z PK 01/RW/2022 tj. wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 2 miesiące (z 18 na 20 m-cy licząc od dnia podpisania umowy). Zmiany dokonano na podstawie par. 12 ust. 2 pkt 4) lit. i) umowy, cyt: w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp Strony

mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dłużej niż o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

- 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
- 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

20/04/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Węgorzewo, Gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.

VII.1.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace związane z ubezpieczeniem brzegów i udroźnieniem rzeki Węgorapy, położonej na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo w mieście i gminie Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie. Zakres zamówienia w chwili zawarcia umowy został opisany w p. II.2.4) Wprowadzone modyfikacje zostały opisane w p. VII.2.1) niniejszego ogłoszenia.

c.d. pkt VII.2.2)

Wprowadzenie na budowę kolejnego wykonawcy uniemożliwiłoby prowadzenie robót na kanale przy czynnym szlaku żeglugowym ze względu na dużą ilość nagromadzonego sprzętu pływającego, a konieczność koordynacji robót prowadzonych przez różnych wykonawców skutkowałaby wydłużeniem realizacji zadania. Realizacja robót dodatkowych prowadzona jest w miejscu robót podstawowych z uwzględnieniem ich szerszego zakresu. Wykonawca, z którym zawarta jest umowa, ma odpowiedni potencjał tj. zaplecze budowy, sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie nowego wykonawcy spowodowałaby wydłużenie czasu realizacji zadania, co nie byłoby korzystne ze względu na ściśle zaplanowane finansowanie zadania, jak również nie zapewniłoby to właściwej realizacji robót podstawowych. Ponadto uwzględniając obecne wysokie ceny materiałów budowlanych i ryzyko przerwania łańcucha dostaw – z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zmiana Wykonawcy spowodowałaby zwiększenie kosztów poprzez np. zaoferowanie zwiększonych cen jednostkowych w stosunku do cen w oparciu, o które obecnie realizowane są roboty podstawowe. Obecny Wykonawca wykona rozszerzony zakres prac z zachowaniem warunków określonych w umowie pierwotnej.

Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie: Wartość robót dodatkowych objętych Protokołem Konieczności nr 01/RW/2022 z dnia 25.02.2022 r. powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 118 204,02 zł netto (145 390,94 zł brutto), tj. ok 0,67 % wartości umowy pierwotnej.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Okres w miesiącach: 20

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 17 943 623.88 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 190555390, NIP: 5840201588

Adres pocztowy: ul. Opacka 12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-338

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@doraco.pl

Adres internetowy: <http://www.doraco.pl/>

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Podstawa prawna zmiany określona w art. 455 ust. 1. pkt 1) i 3) ustawy Pzp. W trakcie realizacji umowy zgodnie z protokołem konieczności (dalej: PK) nr 01/RW/2022 z dnia 25.02.2022 r. oraz nr 02/RW/2022 z dnia 17.03.2022 koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, a także nastąpiła weryfikacja prognozowanej ilości robót.

I. Zmiany wynagrodzenia:

1. wprowadzone PK nr 01/RW/2022

- a) rozwiązania zamienne powoduje obniżenie wynagrodzenia umownego o kwotę 106 142,51 zł netto
- b) wykonanie robót dodatkowych powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 118 204,02 zł netto. Wartość zmiany stanowi 0,67 % wartości pierwotnej umowy
- c) weryfikacja prognozowanej ilości robót powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o 57 284,03 zł netto.

2. wprowadzone PK 02/RW/2022

- a) Weryfikacja prognozowanej ilości robót powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o 103 552,20 zł netto. Łączny wzrost wynagrodzenia wynikający z robót zamiennych, dodatkowych, a także z weryfikacji prognozowanej ilości robót ujętych w PK: nr 01/RW/2022 i nr 02/RW/2022 wynosi 212 664,22 zł brutto.

II. Zmiany zakresu rzeczowego:

1. zgodnie z PK 01/RW/2022:

A. Wykonane badania sprawdzające rzeczywiste warunki gruntowe wykazały występowanie odmiennych warunków w stosunku do założeń projektowych (odmienny układ warstw i miąższości oraz wcześniej niewykazaną w dokumentacji projektowej warstwę geotechniczną w postaci kredy jeziornej). Na podstawie opracowanej przez Nadzór Autorski zamiennej dokumentacji projektowej dostosowującej rozwiązania projektowe do rzeczywistych warunków gruntowych, w oparciu o zestawienie porównawcze zmian w przedmiarze wprowadzonych przez Protokół Konieczności nr 01/RW/2022, sporządzony został szczegółowy kosztorys różnicowy na roboty zamienne umożliwiające ich rozliczenie.

B. Po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami terenowymi realizacji robót umocnieniowych stwierdzono konieczność opracowania przez Projektanta rysunków warsztatowych, które stanowią uszczegółowienie dokumentacji projektowej, a z których wynika konieczność wykonania robót dodatkowych. Roboty dodatkowe polegają na wykonaniu prostopadłych skrzydełek zamykających zwieńczonych oczepem, połączonych ze ścianką szczelną wg dokumentacji projektowej, jak również połączeń ścianki szczelnej z zakresem rzeki

Węgorapy ze ścianką szczelną z zakresu Kanału Węgorzewskiego. Dla umożliwienia rozliczenia robót dodatkowych wprowadzono do kosztorysu dodatkowe pozycje.

C. Po rozpoczęciu robót i zapoznaniu się z aktualnymi warunkami terenowymi ich realizacji zweryfikowano prognozowane ilości robót koniecznych do wykonania. Umowa ma charakter obmiarowy. Weryfikacja prognozowanych ilości robót dotyczy:

- 1) Wykonanie deskowania nabrzeży i bulwarów oczepowych.
 - 2) Wykonanie zbrojenia nabrzeży i bulwarów oczepowych.
 - 3) Betonowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych.
 - 4) Wykonanie drenażu – podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa – analogia- I warstwa filtra ze żwiru 32/63mm o szer. 25 cm i wys. 90 cm.
 - 5) Wykonanie drenażu – podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa – analogia- II warstwa filtra ze żwiru 16/32mm o szer. 25 cm i wys. 90 cm.
 - 6) Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m-analogia - warstwa separacyjna z geowłókniny.
 - 7) Wykonanie narzutu kamiennego luzem z obiektu pływającego z wylądunkiem mechanicznym.
 - 8) Wykonania palisady przy średnicy kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1,50 m w gruncie kat. III
 - 9) Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw – odkucie luźnej, odspojonej od zbrojenia otuliny betonowej wzdłuż zbrojenia. Założono: 50% powierzchni wymagającej naprawy, na połowie obwodu oczepu.
- c.d. pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność lub zwiększenie kosztów dla Zamawiającego: Roboty dodatkowe stwierdzone zostały przy znacznym zaawansowaniu prac. Decyzje o weryfikacji ilości robót podejmowane były na bieżąco i rozliczane zgodnie z umową (wynagrodzenie kosztorysowe) poprzez weryfikację ilości jednostek poszczególnych asortymentów robót. Nie ma przesłanek formalnych do wyłączenia ich z zakresu umowy podstawowej. Zlecenie dodatkowego zakresu prac innemu Wykonawcy byłoby nieuzasadnione zarówno technicznie, jak też ekonomicznie. Zakres robót dodatkowych jest ściśle powiązany technologicznie z robotami z zakresu podstawowego. c.d. pkt. VII.1.4)

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 17 770 726.14 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 17 943 623.88 PLN